



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 18/2019-GP-AAL

Montenegro, 26 de fevereiro de 2019.

Assunto: PL n.º 03/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício n.º 043/2019/CM, o qual aportou junto a PGM, datado de 12.02.2012, oriundo da Câmara de Vereadores, o qual solicita maiores esclarecimentos, referente ao PL n.º 03/2019.

Em anexo, seguem documentos com os devidos esclarecimentos e comprovações solicitadas.

Atenciosamente,


CARLOS EDUARDO MÜLLER
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Cristiano Von Rosenthal Braatz
Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO	
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Por:	<u>André Silva</u>
Em:	<u>28 / 02 / 19</u> , às <u>09:35</u>

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul

Consulta de 1º Grau

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul



Processo Cível **Número Themis:** 018/1.17.0001800-1
Número CNJ: 0005412-03.2017.8.21.0018

Processo Principal:
Processos Reunidos:

PROCESSO DE CONHECIMENTO

Ordinária - Outros Segredo de Justiça: Não

Tramitação preferencial-Idoso: Não

Comarca: MONTENEGRO

Órgão Julgador: 2ª Vara Cível : 1 / 1

Data da Propositura: 02/06/2017

Local dos Autos: NOTA DE EXPEDIENTE 560/2018

Situação do Processo: COM CARTÓRIO

Volume(s): 1

Quantidade de folhas:

Partes:

Nome:

EBRAX CONSTRUTORA LTDA

Advogado:

PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

Nome:

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

Advogado:

VIVIANE DE VARGAS

Designação:

AUTORA

OAB:

SC 15762

Designação:

RÉ

OAB:

RS 42481

Últimas Movimentações:

21/11/2018 RECEBIDOS OS AUTOS

26/11/2018 CONCLUSOS PARA DESPACHO

28/11/2018 RECEBIDOS OS AUTOS

28/11/2018 RECEBIDOS OS AUTOS EXPEDIR PUBLICAÇÃO - NOTA

28/11/2018 EXPEDIÇÃO DE NOTA DE EXPEDIENTE 560/2018

Ver Leilões

Última atualização: 28/11/2018

Data da consulta: 28/11/2018

Hora da consulta: 11:54:24

Copyright © 2003 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Departamento de Informática

[Handwritten signature]

Tatiana B. Walber
Seção de Prestação de Contas
CPD 42269

MM JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MONTENEGRO/RS

URGENTE

PROCESSO Nº 018/1.17.0001800-1

AUTOR: EBRAX CONSTRUTORA LTDA

RÉU: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

CÓPIA

O **MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**, por seus procuradores, vem à presença de Vossa Excelência, nos autos da Ação de cobrança em epígrafe, intentada por **EBRAX CONSTRUTORA LTDA**, dizer e requerer o que segue:

- Após avaliação realizada pelos peritos municipais e federais, foi verificado que a empresa teria direito à percepção do valor de R\$ 142.228,58 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais com cinquenta e oito centavos).
- O Município, então solicitou a expedição da guia judicial para que fosse ultimado depósito.
- Entretanto, a Caixa Econômica Federal que é a ordenadora de despesas, exige uma **decisão judicial autorizando a realização do depósito** sob pena de não liberar os valores referentes à parte já executada da obra.
- Solicita, assim, seja proferido, por este juízo, uma decisão autorizando a realização do depósito para abatimento da dívida.


Nestes termos, pede deferimento.

Montenegro, 25 de setembro de 2018.



Carla Nunes

OAB/RS 61.316


NÁDYA FABRE
Dir. de Reg. e Cartório de Recursos
SMGEP



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul

Consulta de 1º Grau

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul

Número do Processo: 1.17.0001800-1

Comarca: MONTENEGRO

Órgão Julgador: 2ª Vara Cível : 1 / 1



Imprimir

CÓPIA

Julgador:

Deise Fabiana Lange Vicente

Data Despacho

26/11/2018

Vistos. Cadastre-se o Advogado como requerido. Defiro o pedido de depósito de R\$ 130.747,90. Expeça-se a guia. Outrossim, tendo em conta o grande número de audiências designadas nesta Segunda Vara Cível, não possuo mais disponibilidade de pauta para o ano de 2018. Assim, determino que aguardem os autos em Cartório a designação oportuna de data.

Data da consulta: 28/11/2018

Hora da consulta: 11:55:25

Copyright © 2003 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Departamento de Informática

→ 130.747,90 → pedir guia

→ 132,05 → pedir guia

→ A AUSÊNCIA DA NF →



Contrato Município/ Empresa: 031022015
Contrato CEF: 354.467-13/2012

Breve Relatório dos Serviços Executados pela Empresa EBRAX, na Obra de Pavimentação em Concreto Asfáltico CBUQ da Rua Ernesto Zietlow e Estrada Selma Wallauer

De acordo com os boletins de medição, emitidos em 2015 pela fiscalização do contrato no município, temos:

BM06 SELMA: R\$ 984.014,55; BM06 ERNESTO: R\$ 165.406,45
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.149.421,00

A empresa EBRAX tem as seguintes notas fiscais com glosas:

NF 201560 - BSCA 4 no valor de **R\$ 97.619,92** (noventa e sete mil, seiscentos e dezanove reais e noventa e dois centavos),

NF 201569 - BSCA 5 no valor de **R\$ 27.147,04** (vinte e sete mil, cento e quarenta e sete reais e quatro centavos) e

NF 201575 - BSCA 6 no valor de **R\$ 5.980,94** (cinco mil, novecentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos).

O total de valor glosado nas três medições é de **R\$ 130.747,90** (cento e trinta mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).

A empresa emitiu a nota fiscal 201590 em 17/12/2015 no valor de **R\$ 106.932,77** (cento e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) referente à medição 7, porém, não temos conhecimento de que esta nota fiscal tenha sido apresentada ao município na época e o valor não foi medido pelo então fiscal da obra, Eng. Mario Rosa.

De acordo com o boletim encaminhado pela CEF, a empresa teria o montante de **R\$ 1.160.961,71** para receber dos serviços prestados até o final deste contrato, descontando os serviços que foram reprogramados e novamente licitados.

Segundo o que consta no sistema, no extrato temos que a empresa recebeu o montante de **R\$1.018.673,13**; apesar do somatório de notas ser de R\$ 1.149.421,00, com exceção da NF 201590.

Desta forma, a empresa EBRAX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DO BRASIL LTDA tem ainda para receber do contrato o valor total de **R\$ 142.288,58**; sendo saldo de glosas de **R\$ 130.747,90**, temos então um BM no valor de **R\$11.540,71**, para completar o total de notas dos serviços autorizados para pagamento pela Caixa Econômica Federal.

Prefeitura Municipal de Montenegro

PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS PAC II - CONTRATO CEF Nº 354.469-31/2012

OBRA 1: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO CBUQ (e=5 cm) da RUA SELMA WALLAUER

LOCALIZAÇÃO: Trecho km 1+880 a 2+799 (entroncamento com a Rodovia RS 470 - sentido sul, extensão 919,00m)

OBRA 2: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO CBUQ (e=5 cm) da RUA ERNESTO ZIETLOW

LOCALIZAÇÃO: Trecho da Estrada Getúlio Vargas até a Rua Waldemar Steffen, extensão 297,28 m


DATA: Junho 2014

ÁREAS A PAVIMENTAR: ÁREA 1 - 6.433,00 m²; ÁREA 2 - 2.080,96 m²

Diferença de valores dos
serviços medidos no BMO6 e os
serviços consolidados (CEF)

Item	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd Prevista	Custo Unit sem BDI	Custo Unit BDI 26,95%	CUSTO TOTAL PREVISTO	Serviços Aceitos CEF (Eng. Lucas)	%	BM 06 Mario	Eng ano 2015	BM 10 Eng. Tatiane ano 2016
OBRA 1 - RUA SELMA WALLAUER											
1	TERRAPLENAGEM										
1.1	Destocagem e desmatamento	m²	5.514,00	0,49	0,62	3.418,68	3.418,68	7,50%	R\$	3.418,68	R\$ -
1.2	Remoção de solo inadequado DMT=8km	m³	1.378,50	11,50	14,60	20.126,10	5.267,68	44,16%	R\$	20.126,10	R\$ (14.858,42)
1.3	Reaterro sub-leito passeio material obra	m³	2.757,00	4,26	5,41	14.915,37	14.915,37	32,73%	R\$	14.915,37	R\$ -
1.4	Compactação sub-leito passeio	m²	2.757,00	2,03	2,58	7.113,06	7.113,06	15,61%	R\$	7.113,06	R\$ -
						R\$ 45.573,21	R\$ 30.714,79	100,00%	R\$	45.573,21	R\$ (14.858,42)
2	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	6.433,00	1,24	1,57	10.099,81	10.099,81	2,55%	R\$	10.099,81	R\$ -
2.2	Sub-base macadame bloq/compac 15 cm incl transp DMT=10km	m²	964,95	73,50	93,31	90.039,48	123.705,73	22,71%	R\$	90.039,48	R\$ 33.666,25
2.3	Base brita graduada 13 cm incl transp DMT=10km	m²	836,29	80,51	102,21	85.477,20	85.477,20	21,56%	R\$	85.477,20	R\$ 0,00
2.4	Imprimação	m²	6.433,00	2,93	3,72	23.930,76	23.930,76	6,03%	R\$	20.341,15	R\$ 3.589,61
2.5	Pintura de ligação	m²	6.573,00	1,11	1,41	9.267,93	9.267,93	2,34%	R\$	7.877,74	R\$ 1.390,19
2.6	Pavimentação asfáltica CBUQ e=5cm, incl transporte DMT=10km	m²	321,65	435,24	552,54	177.724,49	177.724,49	44,82%	R\$	151.064,44	R\$ 26.660,05
						R\$ 396.539,67	R\$ 430.205,92	100,00%	R\$	364.899,82	R\$ 65.306,10
3	SINALIZAÇÃO										
3.1	Placa de obra dimensões 2,00 x 1,25 m	m²	2,50	215,00	272,94	682,35	682,35	6,10%	R\$	682,35	R\$ -
3.2	Pintura horizontal de eixo	m²	137,85	15,49	19,66	2.710,13	-	24,24%	R\$	-	R\$ -
3.3	Faixa de segurança em CBUQ e=3cm (7,00 x 5,00)	m²	175,00	15,00	19,04	3.332,00	-	29,80%	R\$	-	R\$ -
3.4	Pintura faixas de segurança l = 40 cm	m	140,00	6,50	8,25	1.155,00	-	10,33%	R\$	-	R\$ -
3.5	Rebaixo passeios p/ deficientes cf NBR 9050	un	10,00	35,00	44,43	444,30	-	3,97%	R\$	-	R\$ -
3.6	Placas de sinalização vertical	un	16,00	125,00	158,69	2.539,04	-	25,55%	R\$	-	R\$ -
						R\$ 11.180,20	R\$ 682,35	100,00%	R\$	682,35	R\$ -
4	PASSEIOS										
4.1	Passeio em concreto regado traço 1:3:5 sobre leito brita 5 cm	m²	2.757,00	29,73	37,74	104.049,18	-	59,86%	R\$	-	R\$ -
4.2	Execução de meio-fio pré-moldado - 12 x 15 x 30 cm	m	1.838,00	29,90	37,96	69.770,48	69.770,48	40,14%	R\$	69.770,48	R\$ -
						R\$ 173.819,66	R\$ 69.770,48	100,00%	R\$	69.770,48	R\$ -
5	DRENAGEM										
5.1	Escavação mecânica valas de drenagem 1ª cat	m³	3.943,40	6,03	7,66	30.206,44	28.256,05	6,43%	R\$	30.206,44	R\$ (1.950,39)
5.2	Tubulação de concreto PB PS1 - DN 400	m	890,00	51,60	65,51	58.303,90	52.866,57	12,40%	R\$	58.303,90	R\$ (5.437,33)
5.3	Tubulação de concreto PB PS1 - DN 500	m	493,00	78,50	99,66	49.132,38	49.531,02	10,45%	R\$	49.132,38	R\$ 398,64
5.4	Tubulação de concreto PB PS1 - DN 600	m	239,00	95,11	120,74	28.856,86	29.098,34	6,14%	R\$	28.856,86	R\$ 241,48
5.5	Tubulação de concreto PB PA2 - DN 800	m	75,00	251,99	319,90	23.992,50	22.712,90	5,10%	R\$	23.992,50	R\$ (1.279,60)
5.6	Tubulação de concreto PB PA2 - DN 1500	m	59,00	1.044,60	1.326,12	78.241,08	59.675,40	16,65%	R\$	78.241,08	R\$ (18.565,68)
5.7	Fornecimento e assentamento de BTCC DN 1500x1500	m	15,00	3.373,95	4.283,23	64.248,45	-	13,87%	R\$	64.248,45	R\$ (64.248,45)
5.8	Ala de concreto armado BSTC DN 500 e 600	un	4,00	813,83	1.033,16	4.132,64	-	0,86%	R\$	-	R\$ -
5.9	Ala de concreto armado BSTC DN 800	un	2,00	1.337,79	1.698,32	3.396,64	-	0,72%	R\$	-	R\$ -
5.10	Ala de concreto armado BTTC DN 1500	un	2,00	0,00	-	-	-	0,00%	R\$	11.961,88	R\$ (11.961,88)
5.12	Lastro de areia média e=10 cm a 20 cm	m²	265,60	84,16	106,84	28.376,70	26.439,69	6,04%	R\$	28.376,70	R\$ (1.937,01)
5.13	Poço de visita com boca de lobo coletor DN 400 e 500	un	30,00	1.312,77	1.666,56	49.996,80	44.997,12	10,64%	R\$	49.996,80	R\$ (4.999,68)
5.14	Poço de visita com boca de lobo coletor DN 600	un	6,00	1.513,82	1.921,79	11.530,74	15.374,32	2,45%	R\$	11.530,74	R\$ 3.843,58
5.15	Poço de visita com boca de lobo coletor DN 800	un	2,00	1.827,71	2.320,28	4.640,56	4.640,56	0,99%	R\$	4.640,56	R\$ -
5.16	Reaterro compactado mecânico com material local	m³	3.525,23	6,45	8,19	28.871,67	28.871,67	6,14%	R\$	28.871,67	R\$ 0,00
5.17	Remoção de material excedente DMT 8 km	m³	418,17	11,50	14,60	6.105,21	6.105,21	1,30%	R\$	6.105,21	R\$ (0,00)
5.18	Execução de dreno profundo pvc corrugado perfurado DN 100	m	0,00	74,14	94,12	-	20.236,78	0,00%	R\$	-	R\$ 20.236,78
						R\$ 470.032,57	R\$ 388.805,63	100,00%	R\$	474.465,17	R\$ (85.659,54)
6	ALARGAMENTO DE PONTILHÃO - 4,00 m										
6.1	Concreto armado dosado 15 Mpa	m³	13,25	1.427,20	1.811,83	24.006,75	-	83,87%	R\$	24.006,75	R\$ (24.006,75)
6.2	Estaca a trado diâmetro 30cm moldada in loco-20MPa	m	48,00	53,47	67,88	3.258,24	-	11,38%	R\$	3.258,24	R\$ -
6.3	Escavação manual	m³	40,00	22,81	28,96	1.158,40	-	4,05%	R\$	1.158,40	R\$ (1.158,40)
6.4	Reaterro manual com apilamento mecânico	m³	40,00	3,95	5,01	200,40	-	0,70%	R\$	200,40	R\$ (200,40)
						R\$ 28.623,79	R\$ 0,00	100,00%	R\$	28.623,79	R\$ (28.623,79)
Total dos Serviços - Obra Rua Selma Wallauer						R\$ 1.125.769,10	R\$ 920.179,18	100,00%	R\$	864.914,82	R\$ (63.835,65)
OBRA 2 - RUA ERNESTO ZIETLOW											
1	TERRAPLENAGEM										
1.1	Destocagem e desmatamento	m²	1.783,68	0,49	0,62	1.105,88	1.105,88	7,50%	R\$	1.105,88	R\$ -
1.2	Remoção de solo inadequado DMT=8km	m³	445,92	11,50	14,60	6.510,43	6.510,43	44,16%	R\$	6.510,43	R\$ -
1.3	Reaterro sub-leito passeio material obra	m³	891,84	4,26	5,41	4.824,85	4.824,85	32,73%	R\$	4.824,85	R\$ -
1.4	Compactação sub-leito passeio	m²	891,84	2,03	2,58	2.300,95	2.300,95	15,61%	R\$	2.300,95	R\$ -
						R\$ 14.742,11	R\$ 14.742,12	100,00%	R\$	7.616,31	R\$ 7.125,80
2	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.080,96	1,24	1,57	3.267,11	3.267,11	2,55%	R\$	3.267,11	R\$ (0,00)
2.2	Sub-base macadame bloq/compac 15 cm incl transp DMT=10km	m²	312,14	73,50	93,31	29.126,16	29.126,16	22,72%	R\$	29.126,16	R\$ (0,00)
2.3	Base brita graduada 13 cm incl transp DMT=10km	m²	270,52	80,51	102,21	27.650,34	27.650,34	21,57%	R\$	27.650,34	R\$ (0,00)
2.4	Imprimação	m²	2.080,96	2,93	3,72	7.741,17	7.741,17	6,04%	R\$	7.741,17	R\$ -
2.5	Pintura de ligação	m²	2.080,96	1,11	1,41	2.934,15	2.934,15	2,29%	R\$	-	R\$ 2.934,15
2.6	Pavimentação asfáltica CBUQ e=5cm, incl transporte DMT=10km	m²	104,05	435,24	552,54	57.490,68	57.490,68	44,84%	R\$	-	R\$ 57.490,68
						R\$ 128.209,61	R\$ 128.209,61	100,00%	R\$	60.043,61	R\$ 68.166,00
3	SINALIZAÇÃO										
3.1	Placa de obra dimensões 2,00 x 1,25 m	m²	2,50	215,00	272,94	682,35	682,35	11,18%	R\$	-	R\$ 682,35
3.2	Pintura horizontal de eixo	m²	44,59	15,49	19,66	876,68	-	14,36%	R\$	-	R\$ -
3.3	Faixa de segurança em CBUQ e=3cm (7,00 x 5,00)	m²	105,00	15,00	19,04	1.999,20	-	32,75%	R\$	-	R\$ -
3.4	Pintura faixas de segurança l = 40 cm	m	84,00	6,50	8,25	693,00	-	11,35%	R\$	-	R\$ -
3.5	Rebaixo passeios p/ deficientes cf NBR 9050	un	6,00	35,00	44,43	266,58	-	4,37%	R\$	-	R\$ -
3.6	Placas de sinalização vertical	un	10,00	125,00	158,69	1.586,90	-	25,99%	R\$	-	R\$ -
						R\$ 6.104,71	R\$ 682,35	100,00%	R\$	-	R\$ 682,35
4	PASSEIOS										
4.1	Passeio em concreto regado traço 1:3:5 sobre leito de brita 5 cm	m²	891,84	29,73	37,74	33.658,04	-	59,86%	R\$	-	R\$ -
4.2	Execução de meio-fio pré-moldado - 12 x 15 x 30 cm	m	594,56	29,90	37,96	22.569,50	20.498,40	40,14%	R\$	22.569,50	R\$ (2.071,10)
						R\$ 56.227,54	R\$ 20.498,40	100,00%	R\$	22.569,50	R\$ (2.071,10)
5	DRENAGEM										
5.1	Escavação mecânica valas de drenagem 1ª cat	m³	716,07	6,03	7,66	5.485,09	6.015,24	7,18%	R\$	5.485,09	R\$ 530,15
5.2	Tubulação de concreto PB PS1 - DN 400	m	452,70	51,60	65,51	29.656,38	33.404,86	38,72%	R\$	29.656,38	R\$ 3.748,48
5.3	Tubulação de concreto PB PA2 - DN 400	m	12,28	90,84	115,32	1.416,13	-	1,85%	R\$	-	R\$ -
5.4	Lastro de areia média e=10 cm	m²	51,15	84,16	106,84	5.484,63	5.992,42	7,13%	R\$	5.484,63	R\$ 527,79
5.5	Poço de visita com boca de lobo coletor DN 400	un	17,00	1.312,77	1.666,56	28.331,52	24.998,40	36,98%	R\$	28.331,52	R\$ (3.333,12)
5.6	Reaterro compactado mecânico com material local	m³	657,64	6,45	8,19	5.386,07	5.386,07	7,03%	R\$	5.386,07	R\$ (0,00)
5.7	Remoção de material excedente DMT 8 km	m³	58,43	11,50	14,60	853,07	853,07	1,11%	R\$	853,07	R\$ (0,00)
						R\$ 76.692,89	R\$ 76.650,08	100,00%	R\$	75.176,76	R\$ 1.473,30
Total dos Serviços - Obra Ernesto Zietlow						R\$ 281.876,86	R\$ 240.782,53	100,00%	R\$	165.406,19	R\$ 75.376,35
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATO CEF CT Nº 354.469-31						R\$ 1.407.646,96	R\$ 1.160.961,71	100,00%	R\$	1.149.421,03	R\$ 11.540,68

RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE 8

Modalidade: PRÓ-TRANSPORTE/FGTS PAC II - CONTRATO Nº 354.469-31/2012 Tipo de Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ (e=5 cm) da RUA ERNESTO ZIETLOW E SELMA WALLAUER Mutuário: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor do Investimento: R\$ 1.532.894,51 Valor do Financiamento: R\$ 1.360.000,00							Número do CT: 354.467-13/2012 Data da assinatura: 01/03/2012 Número do RE: 8 Período/referência: 17/04/2018 a 17/05/2018						
Item	DISCRIMINAÇÃO	Peso %	Valores Financeiros						Indicadores Gerenciais - %				
			Previstos CT	Licitados	Atualizados	Projetados	Medidos no Período	Contrapartida	Medidos Acumulados	Previsto	Financeiro	Físico	Obj. Contr.
1	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SELMA WALLAUER E ERNESTO Z. (EBRAX)	75,74%	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71			1.018.673,13		66,45		87,74%
2	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SELMA WALLAUER E ERNESTO Z. (BOMPAVI)	10,66%	163.348,16	163.348,16	163.348,16	163.348,16	15.922,90		15.922,90		9,75	9,75	9,75
3	SALDO	13,61%	208.584,64										
TOTAL OBRAS		100,00	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71			1.034.596,03		67,49%		
TOTAL OUTROS ITENS													
TOTAL GERAL		100,00	1.160.961,71						1.034.596,03		67,49%		
CONTRAPARTIDA TOTAL			ATÉ O PERÍODO ANTERIOR				TOTAL ACUMULADO						
Observações Gerais:													
Atestamos que: 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis; 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias; 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais; 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.													
Carlos Eduardo Muller Prefeito Municipal							 Tatiane Trindade Barbosa - Eng. Civil CREA 123.441 Data: 23 /05 /2018						

RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE 9

Modalidade: **PRÓ-TRANSPORTE/FGTS PAC II - CONTRATO Nº 354.469-31/2012**

Tipo de Empreendimento: **PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ (e=5 cm) da RUA ERNESTO ZIETLOW E SELMA WALLAUER**

Mutatório: **MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**

Agente Promotor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Agente Financeiro: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Valor do Investimento: **R\$ 1.532.894,51**

Valor do Financiamento: **R\$ 1.360.000,00**

Número do CT: 354.467-13/2012

Data da assinatura: 01/03/2012

Número do RE: 9

Período/referência: 07/07/2018 a 17/09/2018

Período: Referência: 01/01/2018 a 11/09/2018													
Item	DISCRIMINAÇÃO	Peso %	Valores Financeiros						Indicadores Gerenciais - %				
			Previstos CT	Licitados	Atualizados	Projetados	Medidos no Período	Contrapartida	Medidos Acumulados	Previsto	Financeiro	Físico	Obj. Contr.
1	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SELMA WALLAUER E ERNESTO Z. (EBRAX)	75,74%	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71			1.149.421,03	74,98		99,01%	
2	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SELMA WALLAUER E ERNESTO Z. (BOMPAVI)	10,66%	163.348,16	163.348,16	163.348,16	163.348,16	97.979,53		163.348,16	10,66	100,00	100,00%	
3	SALDO	13,61%	208.584,64							13,61			
TOTAL OBRAS		100,00	1.532.894,51	1.324.309,87	1.324.309,87	1.324.309,87	97.979,53		1.312.769,19	85,64%			
TOTAL OUTROS ITENS													
TOTAL GERAL		100,00	1.532.894,51				97.979,53		1.312.769,19	85,64%			
CONTRAPARTIDA TOTAL			ATÉ O PERÍODO ANTERIOR			TOTAL ACUMULADO							

Observações Gerais:

Atestamos que:

- 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
- 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
- 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Carlos Eduardo Muller
Prefeito Municipal

Tatiane Trindade Barbosa - Eng. Civil CREA 123.441
Data: 17/09/2018

RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RE 10

Modalidade: PRÓ-TRANSPORTE/FGTS PAC II - CONTRATO Nº 354.469-31/2012	Número do CT: 354.467-13/2012
Tipo de Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO CBUQ (e=5 cm) da RUA ERNESTO ZIETLOW E SELMA WALLAUER	Data da assinatura: 01/03/2012
Mutuário: MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	
Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor do Investimento: R\$ 1.532.894,51	Valor do Financiamento: R\$ 1.360.000,00
	Número do RE: 10
	Período/referência: 18/09/2018 a 04/10/2018

Período Referência: 10/09/2016 a 04/10/2016													
Item	DISCRIMINAÇÃO	Peso %	Valores Financeiros						Indicadores Gerenciais - %				
			Previstos CT	Licitados	Atualizados	Projetados	Medidos no Período	Contrapartida	Medidos Acumulados	Previsto	Financeiro	Físico	Obj. Contr.
1	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SELMA WALLAUER E ERNESTO Z. (EBRAX)	75,74%	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71	1.160.961,71	11.540,68		1.160.961,71		75,74		100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SELMA WALLAUER E ERNESTO Z. (BOMPAVI)	10,66%	163.348,16	163.348,16	163.348,16	163.348,16			163.348,16		10,66	100,00	100,00%
3	SALDO	13,61%	208.584,64								13,61		
TOTAL OBRAS		100,00	1.532.894,51	1.324.309,87	1.324.309,87	1.324.309,87	11.540,68		1.324.309,87		86,39%		
TOTAL OUTROS ITENS													
TOTAL GERAL		100,00	1.532.894,51				11.540,68		1.324.309,87		86,39%		
CONTRAPARTIDA TOTAL			ATÉ O PERÍODO ANTERIOR			TOTAL ACUMULADO							

Observações Gerais:

Atestamos que:

- 1 A fiscalização das obras e/ou serviços que compõem o empreendimento foi realizada com base nas normas técnicas aplicáveis;
- 2 As obras e/ou serviços estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes e demais condições contratuais, salvo observações contrárias;
- 3 Os percentuais apresentados são pertinentes ao empreendimento financiado e guardam inteira compatibilidade com as medições realizadas e com os preços contratuais;
- 4 Foram observados os aspectos legais e normativos aplicáveis.

Carlos Eduardo Muller
Prefeito Municipal

Tatiane Trindade Barbosa - Eng. Civil CREA 123.441
Data: 04/10/2018



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO

Nº da Guia
018.18/0002600

Data de Emissão
06/12/2018

Comarca: Comarca de Montenegro
Cartório: 2ª Vara Cível
Processo: 018/1.17.0001800-1 Natureza: Ordinária - Outros
Número CNJ: 0005412-03.2017.8.21.0018
→ Autor: Ebrax Construtora Ltda
Réu: Município de Montenegro
Depositante: **Município de Montenegro (RÉU)**
CPF/CNPJ: 90.895.905/0001-60
Agência: 0283 - Montenegro
Conta N°: 989129.6-53
Valor: **R\$ 132,05** (cento e trinta e dois reais e cinco centavos)

Observações: De acordo com as referências da presente guia, o interessado depositante recolhe ao estabelecimento depositário a quantia indicada para crédito em nome das partes, em conta especial com rendimentos, movimentada por ordem ou autorização do juízo competente para o processo.

Esta guia é destinada a um único pagamento de Depósito Judicial. É vedada a sua reutilização, sob pena de não reconhecimento dos demais pagamentos pelo sistema informatizado.

Depósito com cheque será efetivado após a compensação bancária.

CÓPIA

Cota: R\$ 7,40 (0,20 URC)

Cássia Kleber de Oliveira
Escrivã

Autenticação Mecânica - Via Poder Judiciário



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO

DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS - BANRISUL

Número CNJ: 0005412-03.2017.8.21.0018

Nº da Guia 018.18/0002600	Data de Emissão 06/12/2018	Agência 0283 - Montenegro	Conta N° 989129.6-53
Nome do Depositante Município de Montenegro (RÉU)		CPF/CNPJ 90.895.905/0001-60	Processo 018/1.17.0001800-1
Comarca Comarca de Montenegro	Cartório 2ª Vara Cível	Observação	
			Valor R\$ 132,05

Autenticação Mecânica - Via da Parte



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO

DEPOSITAR SOMENTE NO BANCO DO ESTADO DO RGS - BANRISUL

Número CNJ: 0005412-03.2017.8.21.0018

Nº da Guia 018.18/0002600	Data de Emissão 06/12/2018	Agência 0283 - Montenegro	Conta N° 989129.6-53
Nome do Depositante Município de Montenegro (RÉU)		CPF/CNPJ 90.895.905/0001-60	Processo 018/1.17.0001800-1
Comarca Comarca de Montenegro	Cartório 2ª Vara Cível	Observação	
☐ 1.9 Dinheiro	☐ 2.7 Cheque	Banco	Nº Cheque
			Telefone
			Valor R\$ 132,05

89620000001-7 32051210101-7 81800026000-5 28398912960-8



Autenticação Mecânica - Via do Banco