



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 760/2016 - GP


Montenegro, 21 de julho de 2016.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 186/2016.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, acostamos ao expediente planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas contendo as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Einar de Mello,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 – Cx. Postal, 59 – CEP: 95780-000 – Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: qabinete@montenegro.rs.gov.br

PROFISSIONAL	Tipo de trabalho	Obras	Início do trabalho	Prev. Término	Processo	Observações	Valor	Auditivo	Total
		Reforma E.M.E. Gomarim Muita E.M.E. Walter Belan	01/02/2016	01/08/2016	2016/9305	Obra em andamento	233.368,95	108	124.42
	Fiscalização de Obras				2016/1312	Obra em processo licitação	253.981,12		231.891,12
	Reforço estrutural EMEF Di Jose Flores Cruz	Quintal e esportiva do Parque Centenário.	03/03/2016	03/03/2016	Froc. 11044/15 201.666	Projeto em andamento - aguardando abertura de crédito - projeto para licitação da obra	86.727,61	86.727,61	86.727,61
Cinara Martins de Oliveira	Projeto	Quintal de área do Parque Centenário fechamento	01/09/2015	13/09/2015	2015/0032	Projeto em andamento - aguardando aprovação do ad. Valores	1.11.257,04	1.11.257,04	111.257,04
	Fiscalização das Obras	Reforma EMEF. José Peinto Stiegeler		18/01/2016	01/02/2016	Obra em andamento - medidas realizadas 2 aditivo de prazo e valor aguardando aprovação SMSC	338.000,00		338.000,00
	Fiscalização das Obras	Reforma EMEF. B. São Paulo		10/02/2016	10/02/2016	Obra em andamento - medidas realizadas 3º aditivo [01] medida	175.387,10	175.387,10	211.605,91
	Fiscalização das Obras	Reforma EMEF. Eribelino de Araújo Cruz				Obra em andamento - medidas realizadas 3º aditivo [01] medida	100.018,93	100.018,93	100.018,93
	Fiscalização das Obras	Educação infantil		09/05/2016		Em licitação, realizada a visita técnica	1.449.394,00		1.449.394,00
Luisa Kreutz	Fiscalização das Obras	Reforma e Reestruturação Diversificado Núcleo PSL - Buriti Estrelado	01/10/2015	29/01/2015	2015/5601	Obras em andamento - medidas realizadas 2º aditivo	108.389,58	16	763,60
	Fiscalização das Obras	Reforma e Reestruturação Escola: 2º ano - Crianças com deficiência		01/10/2015	06/10/2015	Obras em andamento - medidas realizadas 2º aditivo	66.057,12		125.153,18
	Fiscalização das Obras	Reforma e Reestruturação Escola: 3º ano - Crianças com deficiência		27/10/2015	27/10/2015	Obras em andamento - medidas realizadas 2º aditivo	106.584,93		66.057,12
	Fiscalização das Obras	Reforma e Reestruturação Escola: 4º ano - Crianças com deficiência				Aguardando recebimento do contrato anterior, não iniciado pela contratada, para roteirização da licitação para contratação de empresa			106.584,93
	Educação do projeto	Adequação do projeto de intervenção na rede de nucleodromopigem - exequão entre a Av. Júlio Remez e Rua F. webull		22/10/2014	2013/10993	Aguardando sanar questões jurídicas, tendo em vista irregularidades do projeto			100.000,00
	Educação do projeto	Promonção, dragagem e limpeza da Rua Canavieiros,		14/01/2015	01/02/2015	apuramento das testas dos terrenos, iniciado em fase do orçamento			
	Educação do projeto	Adestramento de cães Autônomo Marques,		09/11/2014	2010/200				
Márcia Cardoso		Execução Infraestrutura Iaiánte Rua 01 Lot. Francez		31/12/2015	Froc. 5860/15		45.716,12		45.716,12
	Projeto	Saúde da Mulher				Processo com parceria de utilização para analisar possibilidade com a Prefeitura	701.195,68		701.195,68
	Fiscalização das Obras	Infraestrutura Pediatraria		07/10/2015	2015/6997	REVOCADA LICITAÇÃO TP4/15	55.623,91	55.623,91	55.623,91
	Conselho de Saúde	Const. Praça do Estado		31.08.2015	2014/6317	Aguarda a recebimento definitivo			68.364,98
	Fiscalização das Obras	Muro e cercamento EMEF Carolina Kuchemberger		15/07/2016	2015/2866	Processo em análise na CEF para nova licitação Paralizada, projeto sonante	274.455,71	274.455,71	274.455,71
	Fiscalização das Obras	Diretoria de Infraestrutura e Saneamento		03/01/2016	31/05/2016	15.599,12	15.599,12	52.014,71	52.014,71
		Defesa Civil e Socorro		03/01/2016	31/05/2016	Obras em andamento - Medidas realizadas 1	74.277,69	74.277,69	74.277,69

Fiscalização de obra	Macrotrecho/Aeroporto São Miguel	27/08/2015	27/07/2016	4.190.001,23	494.218,71
Fiscalização de obra	Pavimentação Rua Graciliano Vargas	01/07/2015	31/05/2016	1.295.448,39	92.301,90
Fiscalização de obra	Espírito Mutilado Serra Velha	21/12/2015	30/06/2016	468.622,25	1.385.750,29
Fiscalização de obra	Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Ruas Matias, Nicolau Kneeff, Chicagi, dos Cedros, etc.	14/11/2015	-----	-----	847.165,25
Recuperação redes de microdrenagem emergencial DSURB	-----	-----	-----	-----	149.550,05
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	Recuperação redes de microdrenagem emergencial DSURB Muro contorno EMEF Emma e EMEF Estação	TP 04/16	Proc. 1012/115	1.119.728,00	1.119.728,00
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	Capina, Pintura anel fio, imprimeção escadas do cemiterio Recuperação Canal e Ponte Rua Horácio R. Machado	-----	-----	214.891,10	214.891,10
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	Pavimentação Rua Taquari e Sinos	24/05/2016	Proc. 2096/16	1.393.448,39	1.393.448,39
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	Ponte do Jácara	01/11/2015	Proc. 816/15	103.531,92	103.531,92
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	Pavimentação asfáltica Rua Getúlio Vargas Execução da infra-estrutura Lrl. Rua Nova II - Danilo Brochier	09/09/2015	Proc. 6219/14	92.301,90	92.301,90
Construção de Túnel no Cais do Rio Cai Fase I					
III Recuperação estrutural Túlido cais do porto fase					
Elaboração do projeto e fiscalização da obra	Pavimentação da Estrada Santa Reis Recuperação da ponte Est. Pesqueiro	13/10/2015	PROC. 9810/15	915.56,59	915.56,59
Elaboração do projeto e fiscalização da obra	Diversas Ruas Badeuc Pavimentação e drenagem Rua Getúlio Vargas	25/09/2015	PROC. 5850/15	129.893,89	129.893,89
Ricardo Mello	Pavimentação das esplanadas das casas dos cunhamentos da Rua Ramiro Barcelos.	09/03/2016	Proc. 814/16	1.256.606,98	1.256.606,98
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	EMEF Bairrões ESTAÇÃO COBERTURA DA PIM	26/01/2016	26/05/2016	3.619.933,56	3.619.933,56
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	EMEF Bairrões ESTAÇÃO COBERTURA DA PIM EMEF Manoel José da Motta - Manda Boi	26/01/2016	26/05/2016	270.489,96	270.489,96
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	Reabilitação dos cunhamentos da Rua Ramiro Barcelos.	09/11/2015	PROC. 789/115	156.218,67	156.218,67
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	EMEF Bairrões ESTAÇÃO	17/04/2015	22/05/2016	205.380,36	205.380,36
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	Ginásio Válor Vello EMEF Belo Jardim dos Santos	15/11/2015	CI 2002/2014	1.007.030,07	1.007.030,07
Elaboração do projeto e fiscalização de obra	EMEF Bairrões SENAI	14/01/2015	24/06/2016	180.290,45	180.290,45
Tatiane Barbosa	Depósito de Venenos - VISA	10/12/2015	04/07/2016	1.007.030,07	1.007.030,07
Aguardando licitação	Projeto, orçamento e memorial	18/03/2016	04/07/2016	140.831,85	140.831,85
Aguardando licitação	EMEF Pedro João Müller - Costa da Serra	18/03/2016	15/04/2016	48.194,16	48.194,16
Aguardando licitação	EMEF Adelmo Schuller - Panorama	25/02/2016	04/07/2016	110.847,11	110.847,11
Aguardando licitação	EMEF Círculo de Maio -	26/02/2016	04/07/2016	99.631,98	99.631,98
Aguardando licitação	EMEF Barbara Nedoder -	18/03/2016	04/07/2016	47.869,87	47.869,87
Aguardando licitação	Ginásio Domingos dos Santos	20/04/2016	04/07/2016	249.503,99	249.503,99
Aguardando licitação	EMEF Matilde Padilha - Alfama	06/05/2016	04/07/2016	99.993,95	99.993,95
Aguardando licitação	EMEF Esperança	30/03/2016	04/07/2016	400.000,00	400.000,00
Trâmites internos	Sala de Vacinas, e Almoxarifado	22/12/2015	30/05/2016	219.518,56	219.518,56
Trâmites internos	Reforma EMEF Santo Antônio	22/12/2015	03/07/2016	139.787,92	139.787,92
Vistoria Pereira Fratini	Fiscalização de obra	15/04/2016	25/05/2015	Preço de revolvimento das rias, alertando que o dia deve ser dia útil, visto que é feriado	27.254.226,62