



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"

Ofício n.º 700/2014 - GP


Montenegro, 14 de agosto de 2014.

Assunto: Resposta Pedido de Informação nº 153/2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em resposta ao Pedido de Informação nº 153/2014, encaminhamos em anexo a relação das obras contempladas na LDO 2014, com seu andamento e respectivos valores.

Atenciosamente.



Paulo Euclides Garcia de Azeredo,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Renato Antonio Kranz,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS.

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200

E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br


15/8/14
16:25h

ACOMPANHAMENTO LDO 2014 ATÉ 01/08/2014 – OBRAS - EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA	DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADO	RESERVA	SALDO	SITUAÇÃO META/AÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUMREBOM	53 REFORMA CORPO BOMBEIROS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	128 REFORMA PARQUE CENTENÁRIO OUT. SERV. P.J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	129 REFORMA PARQUE CENTENÁRIO OBRAS INSTAL.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	130 REFORMA ATAFONA OUTROS SERV. P.J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	NA FORÇA TAREFA COM EQUIPE DE ARQUITETOS PARA ELABORAÇÃO PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	131 REFORMA ATAFONA OBRAS INSTAL.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	NA FORÇA TAREFA COM EQUIPE DE ARQUITETOS PARA ELABORAÇÃO PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	132 INFRAEST. MORRO SÃO JOÃO OUTROS SERV. P.J	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	133 INFRAEST. MORRO SÃO JOÃO OUTROS SERV. P.J	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	134 INFRAEST. MORRO SÃO JOÃO OBRAS INSTAL.	100.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	135 INFRAEST. MORRO SÃO JOÃO OBRAS INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	150 MELHORIAS INFRAEST. AERÓDROMO MUNICIPAL MAT. CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SMIC	151 MELHORIAS INFRAEST. AERÓDROMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAÇÃO REDUZIDA

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	OBRAS E INSTAL. 214 CAPS I OBRAS E INSTAL.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	235 AMPLIAÇÃO REFORMA PEDIATRIA OUTROS SERV. TERC. PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	PROJETO CONCLUÍDO EM TRÂMITE LICITATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	236 CONSTRUÇÃO SALA VACINAS OBRAS INSTAL.	100.000,00	134.059,83	34.063,96	0,00	0,00	0,00	4.13	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	239 CONST. UBS COSTA DA SERRA OBRAS E INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	243 AMPL. UBS CENTENÁRIO OBRAS E INSTAL.	44.300,00	0,00	86.035,83	130.334,43	0,00	0,00	1,40	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	277 CONSTRUÇÃO CAPS I OBRAS E INSTAL.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	278 AMPL. SET. ADMINIST. OUTROS SERV. TERC. PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	AGUARDANDO INFORMAÇÕES DA SMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	279 AMPL. SET. ADMINIST. OBRAS INSTAL.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	AGUARDANDO INFORMAÇÕES DA SMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	280 AMPL. REFORMA PEDIATRIA OUTROS SERV. TERC. PJ	40.000,00	0,00	10.347,00	0,00	50.346,95	0,00	0,05	PROJETO CONCLUÍDO EM TRÂMITE LICITATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	281 AMPL. REFORMA PEDIATRIA OUTROS SERV. TERC. PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PROJETO CONCLUÍDO EM TRÂMITE LICITATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	282 AMPL. REFORMA PEDIATRIA OBRAS INSTAL.	40.000,00	10.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.653,00	PROJETO CONCLUÍDO EM TRÂMITE LICITATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	283 AMPL. REFORMA PEDIATRIA OBRAS INSTAL.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	PROJETO CONCLUÍDO EM TRÂMITE LICITATÓRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	284 CONSTR. SALA DE VACINAS OBRAS E INSTAL.	215.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.327,21	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	290 AMPL. UBS CENTENÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	291 AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERV. TERC. P.J	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.367,70	42.742,22	17.890,08		SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	292 AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERV. TERC. P.J	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	293 AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,93	85.461,07		SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	294 AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTAL.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		REFORMA UBS MUDA BOI – DIA 05/08 – 14H CARTA CONVITE Nº 01/14 – PROCESSO Nº 4901/14 REFORMA UBS SANTOS REIS – DIA 08/08 – 14H – CARTA CONVITE Nº 02/14 – PROCESSO Nº 3182/14 REFORMA UBS GERMANO HENKE PROJETOS CONCLUÍDOS TRÂMITES LICITATÓRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	295 CONSTRUÇÃO UPA OBRAS INSTAL.	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00		NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	310 AQ. TERRENO CENTRO CONTROLE ZOOOSE AQ. IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	327 SUBST. REDE ELÉTRICA PAM OUTROS SERV. TERC. P.J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,67	37.733,33		SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	880 CONSTRUÇÃO UBS	334.059,83	0,00	0,00	0,00	334.059,83	0,00	0,00		SENDO CUMPRIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	SANTO ANTONIO								Lei 5.933/14 Incluiu meta LDO	
	345 AMPL. CEMITÉRIO MUNICIPAL OUTROS SERV. TERC. PJ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 Sugerido redução exclusão p incluir outra meta	DOTAÇÃO QUE SERÁ REDUZIDA PARA GINÁSIO SERRA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	346 AMPL. CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 Sugerido redução exclusão p incluir outra meta	DOTAÇÃO QUE SERÁ REDUZIDA PARA GINÁSIO SERRA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	347 AMPL. CEMITÉRIO MUNICIPAL A.Q. IMÓVEIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 Sugerido redução exclusão p incluir outra meta	DOTAÇÃO QUE SERÁ REDUZIDA PARA GINÁSIO SERRA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	349 REFORMA PRÉDIO SMVSU OUTROS SERV. TERC. PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 Sugerido redução exclusão p incluir outra meta	DOTAÇÃO QUE SERÁ REDUZIDA PARA GINÁSIO SERRA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	350 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU OUTROS SERV. TERC. PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	351 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU OBRAS INSTAL.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	352 TRANSCITRUS 1º ETAPA OBRAS INSTAL.	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00 Sugerido redução de R\$ 160.000,00 para incluir outra meta	DOTAÇÃO QUE SERÁ REDUZIDA PARA GINÁSIO SERRA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	353 TRANSCITRUS 1º ETAPA OBRAS INSTAL.	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	354 MICRODRENA-GEM CALÇAMENTO ESTRADA RUA NOVA OBRAS INSTAL.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMVSU	355 TRANSCITRUS 2º ETAPA OBRAS INSTAL.	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	NÃO ATENDIDA AINDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMV/SU	356 TRANSCITRUS 2º ETAPA OBRAS INSTAL.	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SMV/SU	357 MICRODRENA-GEM CALÇAMENTO EST. SÉLIA K. MAURER SANTOS REIS OBRAS INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	398 AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS OUTROS SERV. TERC. PJ	270.000,00	60.000,00	0,00	0,00	133.461,81	22.124,32	54.413,87	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	399 AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS OBRAS INSTAL.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	400 CONCLUSÃO OBRAS 2013 OBRAS INSTAL.	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	401 CONSTRUÇÃO DEPOSITO (TINTAS, SOLVENTES, VENENOS) OBRAS INSTAL.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTA META NÃO SERÁ ATENDIDA EM 2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	402 CONCLUSÃO OBRAS 2011/2012 OBRAS INSTAL.	10.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	403 CONSTR/AMPL/RECU PER. CICLOVIAS OUTROS SERV. TERC. PJ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	O DIT ESTÁ COM O PROJETO PARA ELABORAÇÃO E ANÁLISE - EXECUÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	404 CONSTR/AMPL/RECU PER. CICLOVIAS OBRAS INSTAL.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	O DIT ESTÁ COM O PROJETO PARA ELABORAÇÃO E ANÁLISE - EXECUÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	405 PROJETO ACESSIBILID. URBANA OUTROS SERV. TERC. PJ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.758,30	241,70 Proc. 4944/14 em 04/06/2014 contratação empresa para execução das rampas de	PROJETO CONCLUÍDO TRÂMITE LICITATÓRIO PROJETO SENDO ALTERADO ANDRÉ/DPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	406 REVITALIZ. VIAS URBANAS OUTROS SERV. TERC. PJ	145.000,00	17.981,98	0,00	0,00	0,00	94.726,52	acessibilidade R\$ 49.758,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	407 MICRODRENAGEM CALÇAMENTO RUA CHICAGO AEROCUBE OBRAS INSTAL.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,14	32.291,50	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	408 EXECUÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS OUTROS SERV. TERC. PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.049,86	PROJETO CONCLUÍDO TRAMITE LICITATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	409 EXECUÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS OBRAS INSTAL.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	AGUARDANDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	410 CAPEAMENTO MICRORREVEST VIAS PÚBLICAS MAT. CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	AGUARDANDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	411 CAPEAMENTO MICRORREVEST VIAS PÚBLICAS OUTROS SERV. TERC. PJ	100.000,00	0,00	607.981,98	654.353,42	14.944,18	38.684,38	0,00	VÁRIAS OBRAS EXECUÇÃO EM ANDAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	412 CAPEAMENTO MICRORREVEST VIAS PÚBLICAS OBRAS INSTAL.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VÁRIAS OBRAS EXECUÇÃO EM ANDAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	413 MICRODRENAGEM PAVIMENT. RUA CANASVIEIRAS OBRAS INSTAL.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FALTA TOPOGRAFIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	414 MICRODRENAGEM CALÇAMENTO RUA DIONÍSIO A CHASSOT - FAXINAL OBRAS INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	FALTA TOPOGRAFIA
SECRETARIA MUNICIPAL	415								

DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	MICRODRENAGEM CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS OBRA INSTAL. 416	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	PROJETO CONCLUÍDO LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	PROLONGAMENTO RUA NICOLAU KROEFF OBRAS INSTAL. 417	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PROJETO CONCLUÍDO TRÂMIITE LICITATORIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	CONST. TERMINAL RODOVIÁRIO OBRAS INSTAL. 418	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANÁLISE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	CONST. TERMINAL RODOVIÁRIO OBRAS INSTAL. 430	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	EM ANÁLISE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP	ABRIGOS PARA ÔNIBUS OBRAS INSTAL. 436	50.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	REFORMA PRÉDIO SMEC OUTROS SERV. TERC. PJ	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 CFE. CI 256/14 SMEC SOLICITANDO REDUÇÃO	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	REFORMA AMPL. SALA CME OUTROS SERV. TERC. PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	EM PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	REFORMA AMPL. SALA CME OBRAS INSTAL. 438	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	EM PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	CONSTRUÇÃO SALA REUNIÕES SMEC OUTROS SERV. TERC. PJ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	EM PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC ED. INFANTIL	REFORMA EMEI SANTO ANTONIO OUTROS SERV. TERC. PJ	150.000,00	0,00	3.472,21	0,00	0,00	153.472,71	0,0	CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC ED.	REFORMA EMEI GENTE MIUDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	NA FORÇA TAREFA COM ARQUITETOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

INFANTIL	OUTROS SERV. TERC. PJ											
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	465 PPCI PREV. COMB. INCÊNDIO SERV. TERC. PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				COM ANDRÉ TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	468 CONST. BANHEIROS EMEI BAIRRO ESTÇÃO OBRAS INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				EM PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	469 CONST. EMEI BAIRRO STA RITA OBRAS INSTAL.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00				EM ANÁLISE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	483 CERCAMENTO EMEF CAROLINA AUGUSTA KOCHENBORG OUTROS SERV. TERC. PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				EM VISTORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	484 CERCAMENTO EMEF DR. WALTER BELLIAN OUTROS SERV. TERC. PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	485 CERCAMENTO EMEF DR. WALTER BELLIAN OBRAS INSTAL.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00				NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	486 REFORMA EMEF ETELVINO DE ARAÚJO CRUZ OUTROS SERV. TERC. PJ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00				PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	487 REFORMA AMPL. EMEF ETELVINO ARAÚJO CRUZ OBRAS INSTAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	488 REFORMA AMPL. EMEF CLARA CAMARÃO OUTROS SERV. TERC. PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	489 REFORMA AMPL. EMEF CLARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				PROJETO CONCLUÍDO

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	542 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO CINCO DE MAIO OUTROS SERV. TERC. P.J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	EM FASE DE DESENHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	543 FECHAMENTO GINÁSIO ALFAMA OUTROS SERV. TERC. P.J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	544 FECHAMENTO GINÁSIO ALFAMA OBRAS INSTAL.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	PROJETO CONCLUÍDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	545 REVITALIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO MAT. CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	546 REVITALIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO MAT. CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	547 REVITALIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO OUTROS SERV. TERC. P.J	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	548 REVITALIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO OBRAS INSTAL.	60.000,00	0,00	195.480,20	0,00	255.480,20	0,00	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	549 REVITALIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO PARQUE CENTENÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	569 REFORMA PRÉDIOS CULTURA OUTROS SERV. TERC. P.J	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	NA FORÇA TAREFA COM ARQUITETOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SMEC	580 AMPLIAÇÃO REFORMA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	105.691,94	0,00	125.569,83	122,11	DIA -5/08 – 15H30MIN – CARTA CONVITE

SMMA	MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO MAT. CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	3.080,00	623,00	1.297,00	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA	687 REFORMA MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO MAT. CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	3.360,20	0,00	1.639,80	SENDO CUMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA	688 REFORMA MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO OUTROS SERV. TERC. P.J	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 CFE. CI 219/14 SMMA SOLICITANDO REDUÇÃO	DOTAÇÃO REDUZIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA	689 REFORMA MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO OBRAS INSTAL.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DESENVOLVIM. E CIDADANIA - SMHAD	714 MELHORIAS PRÉDIO SMHAD OUTROS SERV. TERC. P.J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	NÃO ATENDIDA AINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DESENVOLVIM. E CIDADANIA - SMHAD	742 CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES OBRAS INSTAL.	100.000,00	31.409,11	0,00	0,00	0,00	68.590,89	NÃO ATENDIDA AINDA